

MONTAJE DE CUBIERTA EN CLUB MUNICIPAL					PLAN DE TRABAJO			
Planilla de Cotización (por Rubro, Ítem y subítem)					MES 1			
	Descripción	U.	Cant.	\$ ítem	1	2	3	4
1	MONTAJE DE CUBIERTA							
1.1	Traslado y acopio de las cerchas	U.	14		100%			
1.2	Nivelación de columnas con herrajes	U.	14		100%			
1.3	Montaje de cerchas y fijación entre sí	U.	14		80%	20%		
1.4	Colocación de correas de 2" x 6"	ml	435		30%	70%		
1.5	Colocación de placas OSB	m²	250			100%		
1.6	Barrera de vapor (fieltro asfáltico)	m²	250			100%		
1.7	Colocación de clavaderas de 2" x 2"	gl	435				100%	
1.8	Aislación térmica	m²	250				100%	
1.9	Montaje y fijación de cubierta de chapa acanalada cincalum C-25	m²	250					100%
1.10	Colocación de cumbrera de chapa galvanizada	ml	18					100%
1.11	Colocación de cenefa de madera de cierre lateral	ml	28					100%
TOTAL								
Avance Semanal (%)					27%	28%	17%	28%
Avance Acumulado (%)					27%	55%	72%	100%